

**PROYECTOS DE INVERSION  
(NUEVOS SOLES)  
2009 - Todas las unidades ejecutoras**

PROYECTO	PIM (A)	EJEC. I TRIMESTRE	EJEC. II TRIMESTRE	EJEC. III TRIMESTRE	EJEC. IV TRIMESTRE	EJEC. ACUM (B)	% AVANCE (B/A)	CÓDIGO SNIP	MONTO DE INVERSIÓN (según viabilidad)	OBSERVACIONES
2000270 GESTION DE PROYECTOS	24.228.822	5.805.818	4.928.277	0,00	0,00	10.734.094	44,30%			No es proyecto de inversión pública (PIP)
2000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2.877.269	820.443	1.063.843	0,00	0,00	1.884.286	65,49%			No es proyecto de inversión pública (PIP)
2000700 PLAN BINACIONAL REGION FRONTERIZA	6.793.929	294.561	955.425	0,00	0,00	1.249.985	18,40%			No está registrado en el SNIP
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	145.145	0,00	142.419	0,00	0,00	142.419	98,12%			No son PIPs
2001722 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	2.742.915	96.962	120.176	0,00	0,00	217.137	7,92%			No es PIP. Es componente del PROG-008-2006-SNIP
2002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA	174.039.052	13.619.333	12.984.137	0,00	0,00	26.603.470	15,29%	2434	370.062.000	
2002202 CONSTRUCCION DE CARRETERA CAJAMARCA - SAN MARCOS	213.186	12.167	201.017	0,00	0,00	213.184	100,00%			Proyecto iniciado antes de la vigencia del SNIP.
2002207 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS	8.122.221	3.620.567	3.722.562	0,00	0,00	7.343.129	90,41%	3202	71.067.871	
2002210 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO	2.003.388	428.236	407.496	0,00	0,00	835.732	41,72%	8880	151.003.195	
2002213 REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI	78.950.468	7.777.578	18.807.768	0,00	0,00	26.585.346	33,67%			Proyecto iniciado antes de la vigencia del SNIP.
2002603 REHABILITACION DE LA CARRETERA MOJON-CHIQUIAN	7.779.915	4.000	64.609	0,00	0,00	68.609	0,88%	4659	32.922.307	
2002604 REHABILITACION DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ	118.062.462	19.345.414	24.701.056	0,00	0,00	44.046.470	37,31%	3286	347.714.688,99	
2015973 REHABILITACION DE LA CARRETERA TINGO MARIA -TOCACHE JUANJUI TARAPOTO	25.192.850	0,00	1.302.470	0,00	0,00	1.302.470	5,17%	2794	273.336.541	
2017079 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA - HUANCVELICA	103.159	7.220	0,00	0,00	0,00	7.220	7,00%	477	22.888.440	
2017287 CONGLOMERADO APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL	7.965.097	275.476	327.908	0,00	0,00	603.384	7,58%	PROG-028-2006-11589	59.639.589	
2018737 CONSTRUCCION PUENTE BILLINGURTH	22.230.370	91.106	58.354	0,00	0,00	149.460	0,67%	4820	97.695.884	
2018964 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARMEY - AIJA - RECUAY	966.818	3.121	242.869	0,00	0,00	245.990	25,44%	11004	119.380.709	
2018974 RECONSTRUCCION DEL PUENTE FRANCO Y ACCESOS	49.723	23.918	25.803	0,00	0,00	49.721	100,00%	10457	13.236.737	
2019030 CONSTRUCCION PUENTE SALINAS Y ACCESOS	1.634.273	48.863	0,00	0,00	0,00	48.863	2,99%	6655	4.538.988	
2022221 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CUSCO QUILLABAMBA	45.828.770	286.825	143.845	0,00	0,00	430.670	0,94%		207.831.847	
2022788 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	9.864.623	1.139.437	1.441.936	0,00	0,00	2.581.373	26,17%			No es PIP. Es componente del PROG-010-2005-SNIP
2022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO	14.398.878	6.313.173	4.724.015	0,00	0,00	11.037.188	76,65%	3291	217.589.610	Verificacion de Viabilidad
2023110 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO AL CENTRO ARQUEOLOGICO DE CARAL-SUPE	4.176.464	1.147.260	2.842.630	0,00	0,00	3.989.890	95,53%	21330	6.298.935	Verificacion de Viabilidad
2026654 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TOCACHE-TOCACHE	98.858.019	14.253.779	41.678.458	0,00	0,00	55.932.237	56,58%	17234	261.227.247	
2026767 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO	17.131.401	445.721	575.830	0,00	0,00	1.021.551	5,96%	16256	323.915.305	
2027620 CONCESIONES VIALES	1.554.025.665	282.493.981	430.291.886	0,00	0,00	712.785.868	45,87%			No es PIP
2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI	12.543.674	331.754	197.250	0,00	0,00	529.003	4,22%	3876	161.519.000	
2027712 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CATAC - HUARI - POMABAMBA	2.085.696	1.528.420	0,00	0,00	0,00	1.528.420	73,28%	3256	131.673.500	
2027764 REHABILITACION INTEGRAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCVELICA	19.745.231	4.025.913	3.490.564	0,00	0,00	7.516.478	38,07%			Proyecto iniciado antes de la vigencia del SNIP.
2028339 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS	1.275.747	0,00	532.581	0,00	0,00	532.581	41,75%	4653	184.295.777	
2028945 CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL MACARA Y ACCESOS	9.971.839	23.107	9.756	0,00	0,00	32.863	0,33%	28577	1.637.290	
2028946 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE VIAL N°01 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR	48.670.693	17.013.923	19.715.005	0,00	0,00	36.728.928	75,46%	26684	160.760.006	
2028982 CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE TAMBILLO GRANDE Y ACCESOS	11.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2448	1.685.500	

PROYECTO	PIM (A)	EJEC. I TRIMESTRE	EJEC. II TRIMESTRE	EJEC. III TRIMESTRE	EJEC. IV TRIMESTRE	EJEC. ACUM (B)	% AVANCE (B/A)	CÓDIGO SNIP	MONTO DE INVERSIÓN (según viabilidad)	OBSERVACIONES
2029269 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE CUSCO	78.665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10952	32.331.444	
2029334 CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE PUCHE Y ACCESOS	270.741	49.471	0,00	0,00	0,00	49.471	18,27%	2358	1.264.138	
2029337 CONSTRUCCION DEL PUENTE ACTUY Y ACCESOS	124.937	0,00	84.922	0,00	0,00	84.922	67,97%	6314	735.007	No tiene datos
2029338 REFORZAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE REQUE	817.098	817.095	0,00	0,00	0,00	817.098	100,00%	7546	8.770.243	
2029342 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA	37.138.548	14.329.095	9.959.902	0,00	0,00	24.288.997	65,40%	9895	141.049.047	
2029343 CONSTRUCCION DEL PUENTE MATAGENTE Y ACCESOS	1.769.853	382.779	1.023.460	0,00	0,00	1.406.239	79,46%	10096	2.688.344	
2029344 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTO CRISTO II	1.989.865	9.790	0,00	0,00	0,00	9.790	0,49%	13665	6.824.475	
2029345 CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE CHICHA Y ACCESOS	602.396	147.323	384.810	0,00	0,00	532.134	88,34%	17654	2.687.377	
2029346 CONSTRUCCION DEL PUENTE RIO CARBON	2.699.732	300.542	508.482	0,00	0,00	809.024	29,97%	9708	6.570.989	
2031797 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER- PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA	10.306.424	188.495	0,00	0,00	0,00	188.495	1,83%	2941	43.534.785	
2038663 MEJORAMIENTO CARRETERA LONYA GRANDE - SANTA ROSA DE JAIFE - OCALLI	982.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7864	3.421.623	
2040185 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE SIMON RODRIGUEZ Y ACCESOS	13.459.055	2.698.486	3.058.632	0,00	0,00	5.757.118	42,78%	11679	14.350.585	
2041941 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NAZCA - PUQUIO - CHALHUANCA - ABANCAY, SECTOR ZONA URBANA DE PUQUIO	412.528	0,00	99.082	0,00	0,00	99.082	24,02%	48778	6.427.837	
2042345 REHABILITACION DEL TERMINAL PORTUARIO DE PUCALLPA	11.210.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3503	66.025.224	
2042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY	147.586.202	2.239.115	7.606.495	0,00	0,00	9.845.610	6,67%	13558	792.355.798	
2043285 REHABILITACION CAMINO VECINAL SANTA ROSA - CHAUPELANCHE, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	158.577	148.004	10.573	0,00	0,00	158.577	100,00%	49349	689.011	
2043324 CULMINACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM. 6+950-KM. 10+100	210.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10699	5.755.211	
2043360 CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE HUANCHUY -CHINCHO, DISTRITO DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCavelica	1.072.122	56.633	101.939	0,00	0,00	158.571	14,79%	46633	1.000.546	
2043366 CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL ZARUMILLA - PARAISO, DISTRITO DE CHIRIMOTO - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	54.806	0,00	52.080	0,00	0,00	52.080	95,03%	51073	495.658	
2043711 MEJORAMIENTO DEL PUENTE MATACHICO Y ACCESOS	627.701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	41890	2.688.040	
2043769 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA POZUZO - CODO DEL POZUZO	261.646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5957	16.231.266	
2044636 MEJORAMIENTO DEL PUENTE SUYACUNAS Y ACCESOS	83.885	13.982	69.902,39	0,00	0,00	83.884	100,00%	44146	1.804.767	
2044720 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO - PTRD	13.594.202	2.130.423	2.893.480,28	0,00	0,00	5.023.903	36,96%			No es proyecto de inversión pública (PIP)
2044721 CONCESIONES AEROPORTUARIAS	11.013.525	8.544.936	1.981.822,36	0,00	0,00	10.526.758	95,58%			No es PIP
2045032 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUELLAS Y ACCESOS	120.222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	47997	3.472.402	
2045033 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHIVIS Y ACCESOS	120.222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	47998	3.440.480	
2045034 CONSTRUCCION DEL PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS	160.295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	47996	1.892.661	
2045191 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACOCCHA - CCAHUANAMARCA - OYOLO	15.135.199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	34869	4.155.327	
2045273 CONCESIONES PORTUARIAS	12.944.033	756.200	749.035,01	0,00	0,00	1.505.235	11,63%			No es PIP
2045811 CONSTRUCCION PUENTE YANANGO	670.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	69524	35.227.507	
2046498 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. R1S CHINCHA - HUANCHOS (PCD)	381.881	335.596	0,00	0,00	0,00	335.596	87,88%	4976	10.182.000	
2055260 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA REPOSO SARAMIRZA, SECTOR: REPOSO DURAN DEL EJE VIAL N°4 DE INTERCONEXION VIAL PERÚ	53.492.251	17.580.723	19.187.981,10	0,00	0,00	36.768.704	68,74%	10481	149.391.386	

PROYECTO	PIM (A)	EJEC. I TRIMESTRE	EJEC. II TRIMESTRE	EJEC. III TRIMESTRE	EJEC. IV TRIMESTRE	EJEC. ACUM (B)	% AVANCE (B/A)	CÓDIGO SNIP	MONTO DE INVERSIÓN (según viabilidad)	OBSERVACIONES
2055842 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA- HUALLANCA	3.521.839	311.945	0,00	0,00	0,00	311.945	8,86%	3293	92.273.771	
2055993 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY	23.403.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	52842	25.191.565	Verificacion de Viabilidad
2056188 DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES	10.631.727	1.143.440	900.984,19	0,00	0,00	2.044.424	19,23%	40934	39.040.000	
2056359 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA SANTA INES EMPALME RUTA 24A LOS LIBERTADORES	861.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	66742	62.200.943	
2 078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - LIRCA Y	462.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	73004	126.236.930	
2056801 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CONCHUCOS-MAYAS	329.295	18.998	0,00	0,00	0,00	18.998	5,77%	58151	1.606.000	
2056802 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PAMPAS - TILACO - COCHACONCHUCOS	282.292	175.388	92.370,26	0,00	0,00	267.758	94,85%	44019	1.543.500	
2056804 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL COCHACONCHUCOS - BAÑOS TERMALES	21.358	1.388	2.343,35	0,00	0,00	3.731	17,47%	42228	98.784	
2056806 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUENTE TAMBILLO - RUNTUJIRCA	440.535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	42166	926.100	
2056807 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL POMABAMBA - PUENTE LOS BAÑOS - CHULLAS	179.904	0,00	167.930,45	0,00	0,00	167.930	93,34%	42156	246.960	
2056808 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JAUJA - JUNCAY - MANTAYACO	482.281	8.680	0,00	0,00	0,00	8.680	1,80%			No está registrado en el SNIP
2056809 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EL EMPALME-CATILLUC	567.361	325.906	210.166,31	0,00	0,00	536.072	94,49%	23964	756.000	
2057464 MEJORAMIENTO -REHABILITACION CARRETERA PANAMERICANA ANTIGUA -SALAS SALAS, DISTRITO DE SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	8.520.648	1.946.559	4.846.309,88	0,00	0,00	6.792.869	79,72%	50466	11.540.893	
2057466 MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESVIO MAGNUPAMPA PAMPAS	1.177.650	82.250	65.800,00	0,00	0,00	148.050	12,57%	12354	727.782	
2057487 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUACAYBAMBA-PINRA	4.805.165	1.065.235	809.986,69	0,00	0,00	1.875.221	39,03%	34104	4.790.148	
2057504 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R08-SOLOCO	94.725	21.554	5.094,14	0,00	0,00	26.648	28,13%	43938	740.880	
2057505 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ESQUEMA - SACO	79.782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	44116	1.173.060	
2057506 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SONDORILLO - HUARMACA	967.564	394.015	0,00	0,00	0,00	394.015	40,72%	26139	4.028.970	
2057507 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA JALCA GRANDE-EMP R8 HIERBA BUENA	1.323.328	390.557	246.543,63	0,00	0,00	637.101	48,14%	23410	1.249.618	
2057559 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SUITUCANCHA - HUAY HUAY - ANDAYCHAHUA	2.313.508	0,00	1.091.878,16	0,00	0,00	1.091.878	47,20%	26074	2.509.163	
2057560 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL BALSAS - RÍO MANTARO	124.107	99.043	0,00	0,00	0,00	99.043	79,80%	16374	151.200	
2057666 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LUCANAS - PAMPAHUASI	588.049	358.271	0,00	0,00	0,00	358.271	60,93%	15921	1.476.300	
2057905 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILAVE-MAZOCRUZ	2.544.746	0,00	62.747,46	0,00	0,00	62.747	2,47%	15270	4.942.685	
2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH	46.993.867	0,00	15.277.972,76	0,00	0,00	15.277.973	32,51%	3271	151.572.422	
2058062 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHACABAMBA - SHULLUYACO - CHANCOS - MILPO	494.053	114.549	156.951,00	0,00	0,00	271.500	54,95%	43780	1.481.760	
2058383 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL QUEQUEÑA - VALLECITO	1.643	1.643	0,00	0,00	0,00	1.643	99,99%	68412	112.380	
2058384 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL UZUÑA - CARRIZAL - EMP. R567	69.523	69.523	0,00	0,00	0,00	69.523	100,00%	68415	475.722	
2058496 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ALTA VALLE ? QUEBRADA QUINHUARAGRA	2.472.123	825.681	267.501,81	0,00	0,00	1.093.182	44,22%	67398	2.572.542	
2058497 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL: SANTO TOMAS - ALLCCAYHUARMY - CHAMACA	4.565.952	848.757	1.990.909,34	0,00	0,00	2.839.667	62,19%	68736	4.807.192	
2058516 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SANTA CRUZ - SOL DE ORO	509.571	389.310	118.477,24	0,00	0,00	507.788	99,65%	67409	570.000	
2058517 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SANTIAGO DE CHUCO - EL ZURO - CALIPUY	1.922.428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	67365	2.612.559	
2058518 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DV. FRANCISCO BELAUDE TERRY - SAN LORENZO	309.561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	67519	494.331	Verificacion de Viabilidad

PROYECTO	PIM (A)	EJEC. I TRIMESTRE	EJEC. II TRIMESTRE	EJEC. III TRIMESTRE	EJEC. IV TRIMESTRE	EJEC. ACUM (B)	% AVANCE (B/A)	CÓDIGO SNIP	MONTO DE INVERSIÓN (según viabilidad)	OBSERVACIONES
2058519 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. 105 LLAMELLIN - SAN FCO. DE CIRCO - AHUAC	1.325.658	0,00	9.878,55	0,00	0,00	9.879	0,75%	67473	727.860	
2058520 REHABILITACION CAMINO VECINAL URCOS - SALLAC - CCONAMURO - HUARA HUARA - COLLOTARO	442.442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	67379	2.283,239	
2058521 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME R26B72+700-PAYAJANA	87.319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	68878	1.657.860	
2058522 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP.R5N(CORONTACHACA)-CHOSGON	435.849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	67490	1.009.004	
2058523 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R110 (KM. 00+619)-SHEPTE -EMP. R05N (KM 160+800)	1.074.848	269.487	103.548,74	0,00	0,00	373.035	34,71%	67479	1.661.376	
2058524 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R5N-TAMBO-YURACYACU	664.819	302.218	130.846,94	0,00	0,00	433.065	65,14%	67656	1.259.420	
2058525 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R05N (KM 132+000) - ALTO EL PORVENIR	249.305	152.407	81.627,70	0,00	0,00	234.035	93,87%	67444	154.102	
2058526 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R5N (CALZADA)-MORRO CALZADA	55.363	0,00	2.668,64	0,00	0,00	2.669	4,82%	67450	681.500	
2058527 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DV. RESERVA SAN GABAN - RESERVA SAN GABAN	35.614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	66810	148.357	
2058528 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHOJATA - SAN MIGUEL DE COROISE - LLOQUE - LUCCO - EXCHANGE - PAMPILLA - YUNGA	709.545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	67478	2.790.525	Verificacion de Viabilidad
2058529 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHINUMANI-SANTA ROSA-MACHACMARCA-TAHUACO-CHICANIHUMA	554.798	307.223	6.839,42	0,00	0,00	314.062	56,61%	66099	857.514	
2058530 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL BUENA VISTA ? LLIQUE ? ALLHUACCHUYO - HUARACCO	2.222.450	725.471	1.319.291,05	0,00	0,00	2.044.762	92,00%	68741	3.571.217	
2058531 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL BAÑOS TERMALES-JEPELACIO-NUEVO SAN MIGUEL-CP CARRIZALES	441.180	0,00	19.180,00	0,00	0,00	19.180	4,35%	67407	4.273.355	
2058532 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUERTO SANTA MARTA - BAGAZAN	1.542.973	308.857	0,00	0,00	0,00	308.857	20,02%	67433	1.485.783	
2058533 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MACUSANI-TAMBILLO-UPINA-UCHUMARCA-COASA	808.850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	66138	4.158,944	
2058560 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE	393.733	0,00	308.798,35	0,00	0,00	308.798	78,43%	13969	49.063.741	
2058561 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R17-EMP. R20	542.026	394.576	16.320,75	0,00	0,00	410.897	75,81%	66804	322.255	
2058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA	53.081.663	8.216.085	11.879.877,49	0,00	0,00	20.095.963	37,86%	10447	701.780.831	
2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA	31.260.613	0,00	616.678,79	0,00	0,00	616.679	1,97%	3272	311.118.900	
2059649 CONSTRUCCION DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS	10.637.657	71.068	6.379.421,01	0,00	0,00	6.450.489	60,64%	61865	11.952.513	
2060074 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA HUACAYBAMBA - EL VALLE DE SANTO DOMINGO	256.620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	67706	1.353.216	
2060075 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP R14A YAUTAN - HUANCHUY	217.105	10.115	206.988,76	0,00	0,00	217.103	100,00%	38617	1.480.947	
2060365 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PARAS-HUICHINCA-CONDORAY-CCARHUACCOCCO-IGLESIA HUASI	53.463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	68737	278.401	
2060618 REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMETACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MTC	16.968.000	1.765.994	894.727,65	0,00	0,00	2.660.721	15,68%	48447	107.708.549	
2060750 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA-SAN JUAN-TANTARA-CHUPAMARCA-AURAHUA-COLCABAMBA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	1.133.450	241.012	580.033,40	0,00	0,00	821.046	72,44%	52874	5.546.276	
2060751 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL POMABAMBA-JANCAPAMPA	291.134	0,00	10.214,56	0,00	0,00	10.215	3,51%	66657	1.783,517	
2060752 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN NICOLAS - NUEVO HORIZONTE - SANTA ROSA	437.904	32.393	0,00	0,00	0,00	32.393	7,40%	67357	1.080.570	
2060753 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CONILA-HUAYLLA-BELEN	531.375	47.520	38.879,83	0,00	0,00	86.400	16,26%	67343	1.215.641	

PROYECTO	PIM (A)	EJEC. I TRIMESTRE	EJEC. II TRIMESTRE	EJEC. III TRIMESTRE	EJEC. IV TRIMESTRE	EJEC. ACUM (B)	% AVANCE (B/A)	CÓDIGO SNIP	MONTO DE INVERSIÓN (según viabilidad)	OBSERVACIONES
2060754 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MORERILLA - BUENAVISTA - PERLAMAYO	1.024.620	0,00	975.995,15	0,00	0,00	975.995	95,25%	68408	3.684.819,49	Verificacion de Viabilidad
2060755 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP R109 PAMPAS- EMP R003N TABLACHACA	217.983	5.206	6.327,96	0,00	0,00	11.534	5,29%	37477	994,014	
2060756 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA MERCED-SANTA ROSA	315.608	0,00	278.452,62	0,00	0,00	278.453	88,23%	83376	297,562	
2060836 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUCAPAMPA - PULPERA - CONDOR HUACHANA-CCARHUACC	18.486	18.485	0,00	0,00	0,00	18.485	100,00%	62497	646,726	
2060843 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP RN1 LARRIZA- NIVIN	891.259	515.098	345.270,29	0,00	0,00	860.368	96,53%	37472	1.218,748	
2060851 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME CARRETERA - PASTO GRANDE - TITIRE	1.048.791	110.808	0,00	0,00	0,00	110.808	10,57%	43886	5.658,277	
2060852 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL POMABAMBA - YUCAJ - CONOPA	333.750	213.978	39.922,56	0,00	0,00	253.900	76,07%	42163	721,152	
2060853 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRANCA- CCOÑANI-HABASCHAYOCC - EMP 647	774.893	385.439	347.212,99	0,00	0,00	732.652	94,55%	37986	2.012,724	
2060854 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ANTABAMBA - HUANCAPAMPA	906.264	762.181	141.581,50	0,00	0,00	903.762	99,72%	37570	3.593,062	
2060856 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R 571 - JOSE GALVEZ - PACHIN ALTO	327.162	13.727	0,00	0,00	0,00	13.727	4,20%	68882	620,914	
2060857 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUCHKAS - RAZUHULLCA	594.299	0,00	527.054,02	0,00	0,00	527,054	88,68%	68638	2,245,016	
2060859 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DV. DEPARTAMENTAL 113-(LLIVAN) - UCHUMARCA	220.084	6.892	0,00	0,00	0,00	6.892	3,13%	68202	700,397	Verificacion de Viabilidad
2060860 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. 543 - ORDOÑEZ - EMP. 579 - SANTA CLARA - ONZA DE ORO	2.675	2.522	0,00	0,00	0,00	2.522	94,29%	68074	334,390	Verificacion de Viabilidad
2060861 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL OTUZCO - TARNIHUAL - PANGO - LA LIBERTAD - TAMBILLO - SURUPAMPA - LLAUGUEDA - DESVIO DE SURUPA	112.292	49.911	24.955,37	0,00	0,00	74.866	66,67%	67404	2,572,084	Verificacion de Viabilidad
2060862 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHINCHAN - MARCAPOMACOCHA	74.870	49.914	0,00	0,00	0,00	49,914	66,67%	67366	2,651,002	Verificacion de Viabilidad
2060863 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PAMPLONA-GORGOR-PACOMAYO	526.295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	66783	3,382,726	
2060864 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACUTIN - PAMPAMARCA - LA FLORIDA - CRUZ PAMPA - VILCABAMBA - PARIACANCHA - OBA	108.160	0,00	18.129,97	0,00	0,00	18,130	16,76%	65468	1,486,358	
2060865 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUASCAPAMPA - ALLPAMARCA - TAYAGASH	42.697	33.357	0,00	0,00	0,00	33,357	78,12%	65385	2,219,497	Verificacion de Viabilidad
2060866 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PICHANAQUI - VALLE HERMOSO- NUEVA ESPERANZA	239.019	22.048	6.239,99	0,00	0,00	28,288	11,84%	30101	617,400	
2060914 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUACARA - CATARATA CARACOL	64.734	4.118	2.059,20	0,00	0,00	6,178	9,54%	30134	246,960	
2060938 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO TOMAYKICHWA - CHINCHUBAMBA - LUCMAS - DESVIO LUCMAS - TOMAYKICHWA, DISTRITO DE TOMAY KIC	1.246.265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	67048	1,234,375	
2061103 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL BOLIVAR - CUJIBAMBA	274.552	25.362	0,00	0,00	0,00	25,362	9,24%	76287	788,587	Verificacion de Viabilidad
2061104 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R111 - ALPAMARCA	257.548	37.424	20.413,20	0,00	0,00	57,837	22,46%	76392	571,676	
2061105 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R530 PACAYNIYOC-SAN JOSE DE CURIS-MARCCHANGA	930.286	61.554	0,00	0,00	0,00	61,554	6,62%	76278	2,286,704	
2061107 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. 515 - SANTA ROSA - TOTORA - LIMABAMBA	613.304	49.521	40.516,94	0,00	0,00	90,038	14,68%	76099	2,066,233	
2061108 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACCHANCA - PURUS	292.891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	76171	681,596	
2061109 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SINCHA - HUANCA	387.986	0,00	36.928,30	0,00	0,00	36,928	9,52%	76081	2,047,473	
2061110 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CCAYARACCASA - PITECC - PACCHAHUALLHUA - OCCOCHIRURA - RUNCUA - QUIHUAS	70.922	55.724	0,00	0,00	0,00	55,724	78,57%	76231	1,749,329	
2061111 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R106 KM.6+000-COCHARCAS-PAMPAHUASI	434.710	34.355	0,00	0,00	0,00	34,355	7,90%	76284	1,074,751	
2061112 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RHATA - ISPACAS	760.596	115.854	20.444,86	0,00	0,00	136,299	17,92%	76395	2,000,866	

PROYECTO	PIM (A)	EJEC. I TRIMESTRE	EJEC. II TRIMESTRE	EJEC. III TRIMESTRE	EJEC. IV TRIMESTRE	EJEC. ACUM (B)	% AVANCE (B/A)	CÓDIGO SNIP	MONTO DE INVERSIÓN (según viabilidad)	OBSERVACIONES
2061113 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CRUCE - AIJADERO - SANTA CLARA - PACHAVILCA	1.383.617	109.809	59.896.03	0.00	0.00	169.705	12,27%	76521	3.430.056	
2061114 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ANDAGUA - SOPORO - CHACHAS	308.005	0.00	255.562,99	0.00	0.00	255.563	82,97%	76072	1.212.489	Verificacion de Viabilidad
2061115 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL OCOÑA - PIUCA	1.259.510	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00%	76080	2.924.961	
2061120 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CARHUAHURAN - HUAYNACANCHA	154.764	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00%	15985	426.367	
2061121 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL COTAHUASI - CHARCANA	1.088.355	87.896	59.896.03	0.00	0.00	87.896	8,08%	67390	2.000.866	
2061122 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL - DV. ROSAS GRANDE - ROSAS GRANDE	743.015	1.460	116.941,91	0.00	0.00	118.402	15,94%	67401	70.773	
2061123 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R510 (CERRO RICO) - MINA SAN JUAN DE CHORUNGA	632.811	68.000	12.000,00	0.00	0.00	80.000	12,64%	67474	1.699.284	
2061124 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUALLCHANCA - CHUSCHI	663.746	62.150	33.900,00	0.00	0.00	96.050	14,47%	71892	1.794.676	
2061125 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL R03N SAN JUAN-JARPO	419.449	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00%	73304	665.550	
2061127 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DESVIO - LA PUNTA - PANACOCOCHA - HUIYAN	257.684	0.00	843,32	0.00	0.00	843	0,33%	74149	293.033	
2061128 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SIMBRON - FARRAT - COLPA - SACHA GRANDE	665.054	18.718	0,00	0.00	0.00	18.718	2,81%	74636	1.715.028	
2061129 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TAMBO - ZAPOTAL - EL HUAYO	931.074	26.205	6.405,71	0.00	0.00	32.611	3,50%	74647	2.401.039	
2061131 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHAO - BUENA VISTA - LLACAMATE	973.939	61.047	0,00	0.00	0.00	61.047	6,27%	75237	2.693.172	Verificacion de Viabilidad
2061132 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIRU - MAYASGO - CARABAMBA	1.387.914	110.448	0,00	0.00	0.00	110.448	7,96%	75241	4.068.384	Verificacion de Viabilidad
2061133 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JULCAN - CARABAMBA	469.022	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00%	75248	1.257.687	
2061134 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JULCAN - CALAMARCA - HUASO - UNINGAMBAL	1.641.579	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00%	75256	4.401.905	
2061135 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL R03N RAIN CONDOR	263.185	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00%	75312	424.982	
2061136 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CCENCCATO - CONJUNTO ARQUEOLOGICO - POMACOCHA	18.078	14.204	0,00	0.00	0.00	14.204	78,57%	75706	418.618	
2061137 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN LUIS - CARASH	141.613	6.215	11.394,50	0.00	0.00	17.610	12,44%	75841	293.574	
2061138 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN LUIS - ACOCHACA	40.612	12.183	22.335,81	0.00	0.00	34.519	85,00%	75890	570.049	
2061139 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN LUIS - GONTZA JIRCA	41.573	1.825	3.344,97	0.00	0.00	5.170	12,43%	75900	85.978	
2061140 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CANCHABAMBA - RANRACANCHA	132.762	5.827	10.682,34	0.00	0.00	16.509	12,44%	75909	274.914	
2061141 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DESVIO SINCUNA PAMPA - SINCUNA PAMPA	53.910	2.366	4.337,68	0.00	0.00	6.704	12,43%	75985	33.135	
2061142 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DESVIO AURINJA - AURINJA	50.690	2.225	4.078,71	0.00	0.00	6.303	12,44%	75987	104.327	
2061143 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PE-1SH-PAMPACOLCA	328.867	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00%	76003	1.359.247	
2061144 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PE-34E-TISCO	379.364	0.00	57.576,72	0.00	0.00	57.577	15,18%	76047	998.262	
2061145 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL QUILCA - SURURUY - PAMPA BLANCA	415.985	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00%	76063	966.060	
2061146 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN GREGORIO - SOCSO	415.985	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00%	76066	1.180.740	
2061147 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R548 (HUAYLLAN) - HUANCHACBAMBA	230.139	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00%	76071	474.491	
2061205 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CURU PATA-LIMITE DISTRITAL SANDIA	645.274	20.087	79.256,64	0.00	0.00	99.344	15,40%	76415	1.069.034	
2061208 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R57 - PASAMAYO	51.701	6.429	0,00	0.00	0.00	6.429	12,43%	76355	154.305	
2061209 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. 102 DV. CRUCERO-LAGUNA LLULLO CHANI	676.990	0	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00%	76373	1.314.855	
2061210 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUENTE TINGO - HUANCAHUASI	828.256	66.123	0,00	0.00	0.00	66.123	7,98%	83044	248.090	
2061216 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CENTRO POBLADO DE CHOQUECHACA - CIUDAD DE YUNGUYO	195.806	6.862	8.907,92	0.00	0.00	15.769	8,05%	76019	428.757	

PROYECTO	PIM (A)	EJEC. I TRIMESTRE	EJEC. II TRIMESTRE	EJEC. III TRIMESTRE	EJEC. IV TRIMESTRE	EJEC. ACUM (B)	% AVANCE (B/A)	CÓDIGO SNIP	MONTO DE INVERSIÓN (según viabilidad)	OBSERVACIONES
2061217 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO CENTRO POBLADO IMICATI - CIUDAD DE YUNGUYO	102.799	4.143	5.559,47	0,00	0,00	9.702	9,44%	76023	240.098	
2061218 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN JOSE - POTONI	1.328.885	70.840	0,00	0,00	0,00	70.840	5,33%	76026	2.515.374	
2061219 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R20 - 580 - EMP R42 (R45) AYCHUYO	97.903	3.946	6.453,63	0,00	0,00	10.399	10,62%	76244	209.233	
2061220 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DESVIO TAPOJE - AYCHUYO - PAHAMAYA	138.472	5.524	14.795,91	0,00	0,00	20.320	14,67%	76276	320.139	
2061221 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUENTE ANCHIHUAY - QUILLABAMB	915.031	0,00	26.020,09	0,00	0,00	26.020	2,84%	76300	2.237.997	
2061222 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PTE TACORA - JUNIN LIBERTAD - NUEVO PROGRESO	250.152	0,00	7.113,41	0,00	0,00	7.113	2,84%	76295	769.906	
2061223 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SHUCUSHYACU - LIBERTAD DE CUIPARILLO	613.666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	76304	1.418.248	
2061224 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL GRAU - PUERTO PERU	233.777	8.279	225.497,83	0,00	0,00	233.777	100,00%	76306	540.285	
2061225 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CALZADA - SAN FRANCISCO DE PAJONAL - FLORIDA	212.033	22.170	0,00	0,00	0,00	22.170	10,46%	76332	446.652	
2061226 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CALZADA - SUNICHACA	144.927	15.599	0,00	0,00	0,00	15.599	10,76%	76342	354.206	
2061227 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP R8 (CALZADA) - SECTOR MISHO	49.610	6.169	0,00	0,00	0,00	6.169	12,43%	76346	175.444	
2061229 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RIOJA-PABLO MORI (MASHUYACU)	143.416	10.678	7.345,23	0,00	0,00	18.023	12,57%	71488	347.026	
2061240 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RIOJA-PUENTE SOBRE EL RIO UQUIHUA	47.880	3.559	2.912,21	0,00	0,00	6.472	13,52%	71518	105.736	
2061241 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CANCHACUCHO - LAGUNA JAPURIN - GAYA	444.576	25.284	46.354,70	0,00	0,00	71.639	16,11%	74133	907.006	
2061242 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUACA PIEDRA - SANTA ROSA DE COLLIQUE ALTO	196.742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	74396	449.276	
2061243 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DESVIO RN CHICLAYO FERREÑAFE - CPM CAPOTE	98.517	2.249	0,00	0,00	0,00	2.249	2,28%	74406	233.998	
2061244 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL FERREÑAFE - MAMAPE	105.638	6.221	0,00	0,00	0,00	6.221	5,89%	74414	219.958	
2061245 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL POMALCA - VENTARRON	98.369	1.633	0,00	0,00	0,00	1.633	1,66%	74417	243.358	
2061246 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUENTE SANGANA (LIMITE DISTRITAL) - INCAHUASI	908.442	53.499	0,00	0,00	0,00	53.499	5,89%	74423	2.429.623	
2061249 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL FARIAS (TRANSFORMADOR SAN CARLOS B) - MOLINO CAJANLEQUE	143.583	22.782	0,00	0,00	0,00	22.782	15,87%	75182	331.572	
2061250 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PAIJAN - EL MILAGRO	304.497	48.313	0,00	0,00	0,00	48.313	15,87%	75191	575.635	
2061256 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RIOJA-EL TRIUNFO-LA PERLA DE CASCAYUNGA	261.554	19.577	10.678,11	0,00	0,00	30.255	11,57%	71471	681.398	
2061529 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RAMOS CURVA-CHINCHINKA	260.090	59.387	45.677,52	0,00	0,00	105.065	40,40%	85438	288.496	
2061530 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MAYNAY - CANGARI	380.243	0,00	344.836,74	0,00	0,00	344.837	90,69%	67653	1.205.794	
2061709 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA PUNTA - PINQUIRAY	644.678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	75569	733.119	
2061713 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VISTA HERMOSA - ROSA PAMPA	396.427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	68414	603.184	
2061720 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHOROBAMBA-CHAHUIN	219.460	0,00	6.265,50	0,00	0,00	6.266	2,85%	68182	621.831	Verificacion de Viabilidad
2061721 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME R101 (OLLANTAYTAMBO)- YANAMAYO	169.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	68814	2.594.381	
2061722 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME R5N AMBATO - SAN JOSE DEL ALTO TRAMO KM 21+ 580 - KM 30+ 550	532.981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	70061	537.124	
2061725 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DV 0-BAJO MADRE DE DIOS	246.955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	31352	864.360	
2061726 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DV. KM 4 CACHUELA MARGEN IZQUIERDO	164.174	126.681	0,00	0,00	0,00	126.681	77,16%	29658	196.560	
2061907 REHABILITACION DE CAMINO VECINAL EMP. R022 PUENTE TINGO HUANTAN	132.995	0,00	132.994,28	0,00	0,00	132.994	100,00%	30291	579.121	
2061909 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL INCAICO-PACAYPAMPA	526.647	377.291	123.176,40	0,00	0,00	500.467	95,03%	85945	1.527.570	

PROYECTO	PIM (A)	EJEC. I TRIMESTRE	EJEC. II TRIMESTRE	EJEC. III TRIMESTRE	EJEC. IV TRIMESTRE	EJEC. ACUM (B)	% AVANCE (B/A)	CÓDIGO SNIP	MONTO DE INVERSIÓN (según viabilidad)	OBSERVACIONES
2062194 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SAUSAL DEL QUIROZ-FREJOLITO	3.254	3.069	0,00	0,00	0,00	3.069	94,31%	69121	270.643	
2062272 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MONTERO - JILILI - SICCHEZ	23.897	18.670	0,00	0,00	0,00	18.670	78,12%	68338	3.517.420	
2062273 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL FRIAS - PLATANAL ALTO	19.118	14.936	0,00	0,00	0,00	14.936	78,12%	68330	2.842.849	
2062274 REHABILITACION CAMINO VECINAL CEMENTERIO - SAN ISIDRO DE CHICON	14.280	10.285	0,00	0,00	0,00	10.285	72,02%	67393	277.982	
2062275 REHABILITACION CAMINO VECINAL ALLPACHACA - KORICANCHA - CENTRAL	27.568	27.115	0,00	0,00	0,00	27.115	98,36%	67387	522.677	
2062276 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LLAMELLIN - SAN MARTIN DE PUNCA - CORMA	480.736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	67375	1.657.860	
2062277 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN JOSE DE SISA - MARAY, L. 05+740 KM. EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DO	103.685	43.765	0,00	0,00	0,00	43.765	42,21%	50513	518.920	
2062278 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN JOSE DE SISA - SAN JUAN SALADO EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO	447.479	206.699	8.740,13	0,00	0,00	215.439	48,15%	50496	755.008	
2062287 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRONCAL ALTO EL TIGRE - TRONCAL ALTO PACOTA, LOCALIDAD LAS PALMERAS, DISTRITO DE NUEVO PROGRES	317.862	232.803	52.436,68	0,00	0,00	285.240	89,74%	69138	633.349	
2062288 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LA LAGUNA-SANTIAGO-BALSAS-NUOVA ESPERANZA	1.085	1.023	0,00	0,00	0,00	1.023	94,28%	69105	90.214	
2062289 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA TONDOPA-MACORA-CONDOLUQUIANA	1.628	1.534	0,00	0,00	0,00	1.534	94,25%	69008	135.322	
2062374 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	432.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	57858	15.086.610	
2062599 GESTION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL	13.425.073	0,00	229.132,80	0,00	0,00	229.133	1,71%			No es PIP. Es componente del PROG-051-2005-SNIP
2062763 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHIRIBAMBA-CCANCCA HUA-HORNOBAMBA LONGITUD 10.068 KM, DISTRITO DE PALCA - HUANCAVELICA - HUANCA	415.708	283.528	0,00	0,00	0,00	283.528	68,20%	87404	744.997	
2062764 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PAMPAS - MANTACRA	697.835	26.227	539.143,85	0,00	0,00	565.371	81,02%	76405	2.629.710	
2062765 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP_PE-22A (HUASQUI) - PALCAPACCHA	646.335	0,00	20.882,06	0,00	0,00	20.882	3,23%	76369	1.280.554	
2062767 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP_JU-105 (PALCAMAYO) - RICRICAN	51.832	0,00	45.875,29	0,00	0,00	45.875	88,51%	76420	952.412	
2062988 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL USICAYOS - SALLACONI - SIPULUPULU	510.030	399.215	85.158,95	0,00	0,00	484.374	94,97%	44157	1.234.800	
2063023 REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PACHACHUPAN - HUANACAURE	347.510	114.821	210.000,06	0,00	0,00	324.821	93,47%	16288	756.000	
2063027 REHABILITACION CAMINO VECINAL CENTRO POBLADO OTUZCO - LOS BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	603.832	0,00	573.107,21	0,00	0,00	573.107	94,91%	70035	461.131	
2063128 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CONGON-HUAYLLA-BELEN	1.920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	68965	177.852	
2063129 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SAN NICOLAS - LAGUNA DE HUAMANPATA	768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	69102	81.567	Verificacion de Viabilidad
2063130 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ESPERANZA - PERLA DEL IMAZA	2.816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	69113	260.850	
2063132 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA URCOS - CCUNUCUNCA - MACHACA - UMUTO	16.363	8.731	5.556,08	0,00	0,00	14.287	87,31%	67339	127.031	
2063133 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA URCOS - SONCCOMARCA - CCATACAMARA	17.185	10.501	6.682,31	0,00	0,00	17.183	99,99%	67352	161.742	
2063134 MEJORAMIENTO CAMINO DE HERRADURA TAUCCA - UCHUY QOSQO	10.519	5.486	3.491,32	0,00	0,00	8.978	85,35%	67368	85.876	
2063135 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA VISTA ALEGRE - TITANI - CUATRO ESQUINAS	40.076	20.229	12.872,84	0,00	0,00	33.102	82,60%	68753	391.073	

PROYECTO	PIM (A)	EJEC. I TRIMESTRE	EJEC. II TRIMESTRE	EJEC. III TRIMESTRE	EJEC. IV TRIMESTRE	EJEC. ACUM (B)	% AVANCE (B/A)	CÓDIGO SNIP	MONTO DE INVERSIÓN (según viabilidad)	OBSERVACIONES
2063136 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ANTUYO-SANTO TOMAS	28.002	14.135	8.994,84	0,00	0,00	23.130	82,60%	69434	270.181	
2063137 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA EL CARMEN - VELACASHA - PUMACURO BUENOS AIRES - BOLOGNESI - CAHUAC - SANTA ROSA - SAN MAR	91.404	78.802	8.755,73	0,00	0,00	87.558	95,79%	65810	853.216	
2063138 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PINQUIYAN - HUIYAN - PANAOCOCHA - USHNO - CACHIGAGA - TAMBILLO - CRUZ PUNTA - SAN MARCOS -	26.116	22.515	2.501,67	0,00	0,00	25.016	95,79%	65922	243.776	
2063141 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA YAULI - RUMICHAC	26.412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	65495	146.266	
2063143 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA HUAY HUAY - LINDERO	22.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	68496	121.888	estaba con otro codigo
2063144 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA BOLIVAR-YALEN	2.304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	68166	206.236	
2063145 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA NINACACA - PINCUYO - ALCOMARCA - RANYAC - LIRIO PAMPA - CHUPAC	1.251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	65955	301,145	Verificacion de Viabilidad
2063528 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CALZADA-LA COLLPA	207	0,00	158,72	0,00	0,00	159	76,68%	69130	11.857	
2063530 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA EMP. D112-BOCA DE TIGRE - (KM. 5.40) SAN JUAN DEL ABISEO	1.734	0,00	1.408,00	0,00	0,00	1.408	81,20%	69109	130.425	
2063531 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CASERIO DOS UNIDOS - CASERIO ARMAYARI	1.396	0,00	448,00	0,00	0,00	448	32,09%	69112	118.568	
2063532 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ALTO EL PORVENIR (PUNTA CARRETERA KM. 03+060) - CASERIO SACANCHILLO	1.340	0,00	942,80	0,00	0,00	943	70,36%	69106	82.998	
2063533 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SECTOR MACHACO - CASERIO FLOR DE SELVA	559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	69125	47.427	
2063534 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CHUQUIBAMBA - PACHANA	17.697	17.269	0,00	0,00	0,00	17.269	97,58%	67634	317.160	
2063535 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PARAS - TUCO - TOTOS	64.688	6.306	0,00	0,00	0,00	6.306	9,75%	71916	333.761	
2063541 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAEL - CHACOS	556.634	547.615	0,00	0,00	0,00	547.615	98,38%	90385	714.595	
2063545 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CUMBRE-BOCA S.G. INAMBARI	6.002	6.000	0,00	0,00	0,00	6.000	99,97%	66842	40.298	
2063547 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CCOCHAHUMA - PITUMARCA - OLLACHEA - CORANI	7.056	1.869	0,00	0,00	0,00	1.869	26,49%	66047	426.608	
2063548 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHACAPUENTE - IHUAYLLO - SAN ANTONIO - TAMICA	380.174	265.524	0,00	0,00	0,00	265.524	69,84%	86913	686.983	
2063549 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL: ACCOPITE - ROSARIO	761.988	263.923	456.663,05	0,00	0,00	720.586	94,57%	87874	866.841	
2064476 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TAMBILLO-NIÑO YUCAES	789.736	6.244	605.215,34	0,00	0,00	611.459	77,43%	89512	871.234	
2064477 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUERTA BLANCA - CHIARA	1.581.458	0,00	1.167.558,28	0,00	0,00	1.167.558	73,83%	91209	1.972.717	
2064478 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TALAMBO - CASA BLANCA - NUEVO SAN MARTIN	635.736	455.797	1.834,90	0,00	0,00	457.632	71,98%	76456	1.329.802	
2064578 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DESVIO PAMPA BLANCA - HUANUARA - CAIRANI	1.433.102	431.094	336.943,84	0,00	0,00	768.038	53,59%	93251	1.099.040	
2064579 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUERTO TARATA - ALTO CUÑUMBUZA	2.793.060	720.886	1.113.318,21	0,00	0,00	1.834.205	65,67%	89699	3.843.736	
2064580 REHABILITACION DE CAMINO VECINAL TRAMO HUMAJALZO - MILLOCO	1.005.267	643.782	197.084,76	0,00	0,00	840.867	83,65%	90834	958.382	
2064581 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACANGA - EMPALME PANAMERICANA NORTE	961.473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	89956	734.445	
2064582 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RAYANCANCHA - HUANCA HUANCA	956.643	264.081	575.944,35	0,00	0,00	840.026	87,81%	92200	1.151.745	
2064583 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LARES - PUENTE MANTO	1.232.216	910.350	237.380,71	0,00	0,00	1.147.730	93,14%	92196	1.911.005	
2064584 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL WILLCARPAY - ARAYCALLA - POMATE	1.361.717	371.310	901.385,09	0,00	0,00	1.272.695	93,46%	91852	1.834.552	
2064585 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL OCCORURO - ACCHA	1.467.839	0,00	653.035,94	0,00	0,00	653.036	44,49%	91470	1.762.973	

PROYECTO	PIM (A)	EJEC. I TRIMESTRE	EJEC. II TRIMESTRE	EJEC. III TRIMESTRE	EJEC. IV TRIMESTRE	EJEC. ACUM (B)	% AVANCE (B/A)	CÓDIGO SNIP	MONTO DE INVERSIÓN (según viabilidad)	OBSERVACIONES
2064586 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-34E - RUINAS - KANAMARCA	1.241.216	365.663	875.548,61	0,00	0,00	1.241.211	100,00%	90017	1.880.207	
2064587 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CRUCE SAN PABLO - EL HUACO	766.611	163.011	555.162,64	0,00	0,00	718.174	93,68%	91705	947.483	
2064588 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUERTO MALLETA-SAN JUAN DE CUTERVO-SANTA CRUZ DE LA SUCCHA-LA RAMADA-SAN LUIS DE LUCMA	4.130.173	0,00	645.272,95	0,00	0,00	645.273	15,62%	91136	4.173.235	
2064589 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL OCHOAQUOCHA - CHANCHAYLLO - HUARAPITE	329.759	308.104	0,00	0,00	0,00	308.104	93,43%	91798	897.949	
2064590 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MIRAFLORES - PUCARA - ORCCHUASI	820.365	0,00	486.923,34	0,00	0,00	486.923	59,35%	91655	857.514	
2064591 REHABILITACION CARRETERA CENTRO POBLADO LA VEGA - HUAMANGUILLA - EMPALME CARRETERA QUINUA-TAMBO 19.35 KM	1.231.792	721.247	476.408,52	0,00	0,00	1.197.655	97,23%	90098	1.156.641	
2064592 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHANCHOCOCHA - ACRAYBAMBA	82.297	77.881	0,00	0,00	0,00	77.881	94,63%	91077	526.408	
2064593 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MUÑA-PUMACCAHUANCA-CCERAOCRO-MAYABAMBA-PATAPATA	1.131.300	365.520	655.200,34	0,00	0,00	1.020.721	90,23%	89832	1.629.288	
2077887 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TOCANA - CHANCASA - SANACHGAN	1.242.121	210.076	663.835,59	0,00	0,00	873.912	70,36%	89074	1.007.486	
2077888 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL NINO YUCAES - PAMPARQUE - ACOSVINCHOS - COLPA - SANYA - SUSO - PARACCAY - CHIHUAMPAMPA	802.630	99.884	542.297,72	0,00	0,00	642.182	80,01%	90871	865.894	
2077889 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CASA BLANCA - NANCHOC	836.164	238.859	408.601,60	0,00	0,00	647.461	77,43%	68262	1.101.101	
2077890 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CRUCE COBRO NEGRO COCHAN BAJO - DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN - PROVINCIA DE SAN MIGUEL	1.680.481	373.845	942.528,36	0,00	0,00	1.316.373	78,33%	76442	1.719.112	
2077891 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DESVIO JULIACA - CENTRO POBLADO SUCHIS	837.850	261.194	218.932,18	0,00	0,00	480.126	57,30%	91443	813.190	
2085372 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LUCMA -SAN ANDRES	12.001	10.286	0,00	0,00	0,00	10.286	85,71%	82676	169.152	
2085373 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA - RANCHERIA -ESCALANTE	29.475	15.675	9.975,00	0,00	0,00	25.650	87,02%	82484	78.938	
2085374 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA -CHACACHIMPA - HUACATINCO	26.244	26.242	0,00	0,00	0,00	26.242	99,99%	82363	69.916	
2085375 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CARMEN ALTO - ITAC	17.283	15.122	1.680,27	0,00	0,00	16.803	97,22%	82304	76.806	Verificacion de Viabilidad
2085376 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA -BUENA VISTA - SIHUAN	8.652	7.561	840,12	0,00	0,00	8.401	97,10%	82292	33.830	
2085377 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA -ATOJPAMPA-ASHUJ	38.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	82262	338.304	
2085378 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CARMEN ALTO - COSME	10.093	8.821	980,14	0,00	0,00	9.802	97,11%	82296	39.469	
2085379 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA MACA - PAMPA COLIHUIRI	27.079	14.226	11.639,10	0,00	0,00	25.865	95,52%	82307	225.536	
2085380 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CALLALLI - LLAPA YANAHUARA	40.619	21.338	17.458,64	0,00	0,00	38.797	95,51%	82312	338.304	
2085381 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA - AYAPITENG - HUANCAMINA	7.680	0,00	4.186,84	0,00	0,00	4.187	54,52%	82469	67.661	
2085382 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA -CHUNATAHUA -PAMPAS	66.388	20.135	28.189,20	0,00	0,00	48.324	72,79%	83619	710.438	
2085383 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA JARPO-JULCA	11.520	0,00	6.280,26	0,00	0,00	6.280	54,52%	83875	101.491	
2085384 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA -OTUZCO - USGATAP - JOSE GALVEZ (TARKUMARCA)	13.363	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	82506	36.086	
2085385 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA -CARNACHIQUE - CERRO MACHIGON - CHAGAHUARA	1.398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	82532	47.363	
2085386 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA -CARNACHIQUE - POLLO	765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	82543	25.937	
2085387 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA -MURAYPAMPA - SANCHIQUE	999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	82547	33.830	
2085388 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA -TRIGOPAMPA - CALAHUARA	1.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	82562	39.469	

PROYECTO	PIM (A)	EJEC. I TRIMESTRE	EJEC. II TRIMESTRE	EJEC. III TRIMESTRE	EJEC. IV TRIMESTRE	EJEC. ACUM (B)	% AVANCE (B/A)	CÓDIGO SNIP	MONTO DE INVERSIÓN (según viabilidad)	OBSERVACIONES
2085389 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA -TRIGOPAMPA - MACHIGON	466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00%	82573	15.788	
2085390 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CONDORMARCA - CALEMAR	32.050	0.00	32.049,03	0.00	0.00	32.049	100,00%	82615	135.322	
2085391 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA -JULCAN - CHUGURPAMPA	5.551	3.027	2.522,55	0.00	0.00	5.550	99,97%	82633	45.107	
2085392 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA -CONODEN - SAN FELIPE - CRUZ DE MOLINO	32.002	27.430	0.00	0.00	0.00	27.430	85,71%	82687	451.072	
2085393 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA -JUAYACUL - SATAPAMPA	27.477	24.729	0.00	0.00	0.00	24.729	90,00%	82700	169.152	
2085394 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SUSANGA - BUENA VISTA	21.982	19.784	0.00	0.00	0.00	19.784	90,00%	82779	135.322	
2085395 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA MOCAN - CHUIN	4.993	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00%	82789	169.152	
2085396 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA -EL ORIENTE HUAYCHACA -CHAZCA	13.885	7.568	6.306,36	0.00	0.00	13.874	99,92%	83643	112.768	
2085397 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LICAPA -CHUIN ALTO -CHUIN LINGA	1.996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00%	83666	67.661	
2085398 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA BOTIJILLA - MUROJAGA	30.495	29.082	0.00	0.00	0.00	29.082	95,37%	82796	225.536	
2085399 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LAMBAYEQUE - HUACA CHOTUNA	22.608	21.812	0.00	0.00	0.00	21.812	96,48%	82798	169.152	
2085400 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA HUALLABAMBA - CAÑARIS	59.988	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00%	82982	541.286	
2085401 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA MAGNAL-REPEPTOR-LAS CASUARINAS-MAGNAL	19.586	0.00	15.481,30	0.00	0.00	15.481	79,04%	82990	62.022	
2085402 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA POMALCA - EL INVERNILLO	5.341	0.00	1.326,97	0.00	0.00	1.327	24,84%	83013	16.915	
2085403 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA HUACACHINA - PUCALA	10.683	0.00	2.653,94	0.00	0.00	2.654	24,84%	83018	33.830	
2085404 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PARADA MANCHANCHACA - SANTA CRUZ	14.804	7.216	0.00	0.00	0.00	7.216	48,74%	83025	90.214	
2085405 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUENTE TINGO - HUANCAHUASI	38.966	10.824	0.00	0.00	0.00	10.824	27,78%	83044	248.090	
2085406 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CORDILLERA-NUEVO POZO OSCURO	11.313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00%	83158	67.661	
2085407 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LA ANGOSTURA - MINCHALES - EMP. 001N	39.595	0.00	9.982,00	0.00	0.00	9.982	25,21%	83169	236.813	
2085419 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA EMP. PE-8A - EL TINGO	4.961	4.960	0.00	0.00	0.00	4.960	99,99%	80940	33.830	
2085420 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA EMP. PE-8A - HUAMANPATA	6.502	4.579	0.00	0.00	0.00	4.579	70,42%	81406	67.661	
2085421 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA EMP. PE-8A-CALLEJON-JUANDIL	6.075	1.908	0.00	0.00	0.00	1.908	31,41%	81414	67.661	
2085422 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LLAMELLIN - CHACCHO	38.342	13.198	24.129,47	0.00	0.00	37.327	97,35%	82111	112.768	
2085423 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LLAMELLIN - PUNCA	31.059	9.239	21.819,11	0.00	0.00	31.058	100,00%	82125	78.938	
2085424 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA -CHACAS-CHUCPIN-ACOHACA	6.399	0.00	4.976,58	0.00	0.00	4.977	77,77%	82149	112.768	
2085425 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA - ESPADIN-CANCHABAMBA	1.600	0.00	1.244,15	0.00	0.00	1.244	77,76%	82155	28.192	
2085426 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CARASH - YURACYACU	1.600	0.00	1.244,15	0.00	0.00	1.244	77,76%	82165	28.192	
2085427 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA -HUARERAPAMPA-UCHUSQUILLO	1.600	0.00	1.244,15	0.00	0.00	1.244	77,76%	82173	28.192	
2085428 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA -JAMBON-PACHAMARAY-HUALLIN	7.678	0.00	5.971,90	0.00	0.00	5.972	77,78%	82180	135.322	
2085429 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA INGENIO - HUMANHUACO	1.280	0.00	995,32	0.00	0.00	995	77,76%	82184	22.554	
2085430 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CARASH - APOGRO	2.238	0.00	1.741,80	0.00	0.00	1.742	77,83%	82186	39.469	
2085431 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA -CAPILLA HUACHAO-HUANCHAYLLO	19.200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00%	82236	169.152	
2085943 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL UMAHUAÑAPAMPA - HAMPATURA	219.445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00%	95166	216.509	

PROYECTO	PIM (A)	EJEC. I TRIMESTRE	EJEC. II TRIMESTRE	EJEC. III TRIMESTRE	EJEC. IV TRIMESTRE	EJEC. ACUM (B)	% AVANCE (B/A)	CÓDIGO SNIP	MONTO DE INVERSIÓN (según viabilidad)	OBSERVACIONES
2085944 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CAJABAMBA - COLCAS	543.640	474.215	0,00	0,00	0,00	474.215	87,23%	95821	529.781	
2085945 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL GRAMALOTAL - QUEBRADA EL CORAZON	1.376.401	543.646	600.006,29	0,00	0,00	1.143.652	83,09%	95057	1.400.845	
2085946 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL REJOPAMPA-QUENGOMAYO	647.691	0,00	355.957,45	0,00	0,00	355.957	54,96%	93942	811.778	
2085947 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MATARA - SAN JUAN - CHIM CHIM - TINAJONES	412.231	132.281	239.265,44	0,00	0,00	371.547	90,13%	76711	448.726	
2085948 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUANIPACA - TACMARA	1.667.689	300.248	226.462,52	0,00	0,00	526.711	31,58%	95229	1.797.606	
2085949 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL AYMAS - ALTO - QUISAPATA - TANCARPATA	916.505	329.190	357.689,11	0,00	0,00	686.879	74,95%	9927	46.200	
2085950 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JAEN (EL HUITO)-TUMBILLAN	186.728	121.474	65.245,03	0,00	0,00	186.719	100,00%	90606	230.882	
2085951 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MAGLLANAL- LOMA SANTA	338.212	251.695	76.651,08	0,00	0,00	328.346	97,08%	90558	510.862	
2085953 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JUAN VELAZCO ALVARADO - NUEVO SEASME	433.340	0,00	65.175,13	0,00	0,00	65.175	15,04%	86928	1.403.432	
2085954 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL AMPARANI - AYRUMAS CARUMAS	1.346.906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	96756	1.942.516	
2085958 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA INDEPENDENCIA - NUEVA SALABAMBA	17.344	9.539	5.101,28	0,00	0,00	14.640	84,41%	83790	73.299	
2085959 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SHUCHUYACU - ALTO PERU	4.657	1.396	1.162,93	0,00	0,00	2.558	54,94%	83715	39.469	
2085960 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CALZADA - CHOBAYACU	9.980	5.482	0,00	0,00	0,00	5.482	54,93%	83703	84.576	
2085961 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA 7 DE JUNIO - UNION MIRAFLORES	13.306	7.310	0,00	0,00	0,00	7.310	54,94%	83701	112.768	
2085962 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PABLO MORI MASHUYACU- INDEPENDENCIA	14.675	8.071	4.316,29	0,00	0,00	12.388	84,41%	75055	42.785	
2085963 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ALMIRANTE GRAU - SOL ANDINO	3.992	2.193	0,00	0,00	0,00	2.193	54,93%	74483	17.354	
2085964 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA FLOR DE PRIMAVERA - NUEVO JAEN	2.661	1.462	0,00	0,00	0,00	1.462	54,94%	74481	14.929	
2085965 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ALMIRANTE GRAU - FLOR DE PRIMAVERA	2.661	1.462	0,00	0,00	0,00	1.462	54,94%	74479	10.678	
2085966 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CORDILLERA ANDINA - ALMIRANTE GRAU	4.671	1.400	0,00	0,00	0,00	1.400	29,96%	74475	31.423	
2085967 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA QUILLOALPA - BELLA SELVA	1.650	906	0,00	0,00	0,00	906	54,93%	74469	11.105	
2085968 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA EL ATAJO - SUGLLAQUIRO	5.045	2.770	0,00	0,00	0,00	2.770	54,91%	74426	33.920	
2085969 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA MIRAFLORES-LA COLCA	7.231	3.977	2.126,76	0,00	0,00	6.104	84,41%	73809	28.597	
2085970 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CHACOMEQUE - CIAMAYO	12.035	5.629	3.582,25	0,00	0,00	9.212	76,54%	83678	45.107	
2085971 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SAN GABAN - PIQUITIRI	46.095	21.110	19.477,21	0,00	0,00	40.587	88,05%	83673	169.152	
2085972 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA DEL CONTORNO DE LA ISLA DE ANAPIA	7.181	3.949	2.513,14	0,00	0,00	6.462	89,99%	76007	32.460	
2085973 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CRUCE SUANA	9.095	5.002	3.183,31	0,00	0,00	8.186	90,00%	75996	41.116	
2085974 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SAN JACINTO - RIO CHIRA	19.042	5.697	10.333,34	0,00	0,00	16.031	84,19%	83357	56.384	
2085975 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CHALACO - CAMPO DE CULTIVO DE JIBITO	5.387	1.139	3.742,35	0,00	0,00	4.882	90,62%	83355	11.277	
2085976 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA BARRIO JOSE OBDULIO - QUERECOTILLO - PTE. CANAL MIGUEL CHECA	7.047	2.108	3.823,33	0,00	0,00	5.931	84,17%	83196	20.862	
2085977 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CARRETERA SULLANA SALITRAL - QUERECOTILLO (SECTOR CALLEJÓN VILCHEZ)	5.713	1.709	1.424,32	0,00	0,00	3.134	54,85%	83178	16.915	
2085978 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUCARA - RAPAZ	42.693	17.784	11.317,28	0,00	0,00	29.102	68,16%	83141	281.920	

PROYECTO	PIM (A)	EJEC. I TRIMESTRE	EJEC. II TRIMESTRE	EJEC. III TRIMESTRE	EJEC. IV TRIMESTRE	EJEC. ACUM (B)	% AVANCE (B/A)	CÓDIGO SNIP	MONTO DE INVERSIÓN (según viabilidad)	OBSERVACIONES
2085979 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA HUAYLLAY - LA CRUZADA - HUARIMARCAN	18.380	8.536	5.432,29	0,00	0,00	13.969	76,00%	83131	135.322	
2085980 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA HUAYLLAY - LEONPATA - CHACPAY(ONDORES)	15.317	7.114	4.526,91	0,00	0,00	11.641	76,00%	83123	112.768	
2085981 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA NARANJILLO - PUERTO PORVENIR	22.389	7.118	14.494,20	0,00	0,00	21.612	96,53%	83096	112.768	
2085982 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA NUEVO ARICA - BALSAPUERTO	41.413	22.777	4.529,44	0,00	0,00	27.306	65,94%	83092	360.858	
2085984 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CASCA - NUEVA ITALIA	251.360	29.735	18.922,05	0,00	0,00	48.657	19,36%	83626	913.421	
2085985 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA YANEC - AUQUIMARCA - QUISHUAR - CAYASH	99.304	8.492	5.404,13	0,00	0,00	13.896	13,99%	82497	360.858	
2085986 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CHUPON - ORONCCOY	205.967	63.314	0,00	0,00	0,00	63.314	30,74%	83108	710.438	
2085987 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LAMAS - AVIACION	117.442	0,00	114.978,73	0,00	0,00	114.979	97,90%	16558	617.400	
2085988 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CABANILLA - LAMPA	863.004	233.408	431.532,45	0,00	0,00	664.940	77,05%	95740	1.541.842	
2085989 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HERBAY ALTO - SAN JUAN	127.047	123.428	0,00	0,00	0,00	123.428	97,15%	95013	127.958	
2085990 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MARCAVALLE - DOS DE MAYO	490.847	0,00	404.373,89	0,00	0,00	404.374	82,38%	93601	394.617	
2085991 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. 06-515 - PAMPA SAN LUIS - SAN LUIS - LAS PALTAS	846.090	98.942	371.458,28	0,00	0,00	470.400	55,60%	79136	921.957	
2085992 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUANTA - YANASRACCAY	513.045	63.522	403.734,42	0,00	0,00	467.256	91,08%	94979	905.161	
2085993 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TOCAS QUESERA-AYAHUANCO	1.701.017	340.204	264.249,16	0,00	0,00	604.453	35,53%	87385	1.522.395	
2085994 REHABILITACION DE LA CARRETERA EMP PE-1S (KM 1051.2) - CARAQUEN - PASCANA - HACIENDITA QUELGUA - DIQUE	990.579	221.875	583.917,81	0,00	0,00	805.793	81,35%	89564	935.261	
2085995 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TOXAMA - ANDARAPA - UMACA	2.018.809	388.871	292.147,67	0,00	0,00	681.019	33,73%	94779	1.933.845	
2085996 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LIRCAY - JATUMPATA - MITOCCASA Y DESVIO CCOLLPA PERCAPAMPA Y PITINPATA	785.023	399.712	297.058,84	0,00	0,00	696.771	88,76%	90080	1.722.158	
2086082 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL AYO-SUBNA-CHACHAS	754.829	0,00	478.544,46	0,00	0,00	478.544	63,40%	96058	2.714,363	
2086083 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R018 - SAN CARLOS - VIA PALCA	1.553.846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	74113	1.477.948	
2086084 REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES DEL CIRCUITO DE PRODUCCION KM. 15.50 CARRETERA MAZAMARI - PUERTO OCOPA - A DOS DE MAYO 48.83	2.974.158	24.468	621.383,80	0,00	0,00	645.851	21,72%	90881	2.795.904	
2086085 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ACOLLA-RESTOS ARQUEOLOGICOS	758.762	80.633	569.007,84	0,00	0,00	649.641	85,62%	86505	646.676	
2086086 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME RN PE-28A - MURGA - BERNALES - POLVAREDA	1.354.127	461.516	597.544,20	0,00	0,00	1.059.061	78,21%	93336	1.035.312	
2086087 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL OCOYO-LAMARI-SANTIAGO DE QUIRAHUARA-PACOMARCA-QUERCO-LARAMARCA, TRAMO: SANTIAGO DE QUIRAHUARA	1.843.926	334.985	722.577,13	0,00	0,00	1.057.562	57,35%	93593	1.895.254	
2086088 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RONDOCAN - PARARA - CORMA	1.979.535	370.684	956.963,00	0,00	0,00	1.327.647	67,07%	97337	2.394.247	
2086089 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL YANAOCA - CHUCCHUCALLA	296.072	0,00	236.721,63	0,00	0,00	236.722	79,95%	95171	561.744	
2086335 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LLOCHEGUA - PUERTO AMARGURA - MAYAPO - CANAYRE	2.733.982	469.044	247.308,17	0,00	0,00	716.352	26,20%	99111	2.939.217	
2086343 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA JUNIN LIBERTAD - CANAYRE	25.149	8.040	0,00	0,00	0,00	8.040	31,97%	83113	90.214	
2086446 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MARGINAL (152+740) - PUERTO BERMUDEZ	553.414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	67146	470,033	
2086568 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MOLINOS - LLIPATA	1.017.909	131.102	252.638,60	0,00	0,00	383.740	37,70%	92218	535.884	

PROYECTO	PIM (A)	EJEC. I TRIMESTRE	EJEC. II TRIMESTRE	EJEC. III TRIMESTRE	EJEC. IV TRIMESTRE	EJEC. ACUM (B)	% AVANCE (B/A)	CÓDIGO SNIP	MONTO DE INVERSIÓN (según viabilidad)	OBSERVACIONES
2086634 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL QUILMANA - LOS ANGELES - BUENOS AIRES - LA HUERTA	158.422	157.042	0,00	0,00	0,00	157.042	99,13%	93768	137.915	
2086635 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VILLENAL - COSME - COTAY - ANTACALLA	2.317.564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	91540	2.452.515	
2086636 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SINCHAO - CHUGUR - PUENTE YERBABUENA	1.669.694	264.903	268.841,76	0,00	0,00	533.745	31,97%	92953	1.947.549	
2086754 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CRUCE DE MICHINA - LONGAR - COCHAMAL	246.322	18.221	0,00	0,00	0,00	18.221	7,40%	67396	607.820	
2086755 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA EMP. PE-8A - EL ARENAL	6.502	4.579	0,00	0,00	0,00	4.579	70,42%	82102	67.661	
2086756 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA MARAS-IGLESIA TIOBAMBA	3.364	1.298	825,90	0,00	0,00	2.124	63,13%	69442	24.809	
2086757 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LLAUTO-UPIS	22.604	11.917	7.583,30	0,00	0,00	19.500	86,27%	75068	213.163	
2 015914 PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO	50.000.000	0,00	73.423,30	0,00	0,00	73.423	0,15%	No tiene		
2 078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA	1.024.590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4808	181.032,800	
2 078363 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA	1.054.670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3543	52.567,129	
2 078481 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE TUMBES Y ACCESOS	356.394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	71331	4.102,690	
2 078055 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE PIURA	276.480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13965	49.300,000	
2 078091 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUACARA Y ACCESOS	275.980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	80412	2.585,515	
2 078367 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA	162.480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	63404	13.729,945	Perfil aprobado, debe continuar a nivel de Factibilidad
2 078442 MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS	121.882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	69323	4.487,427	
2 087309 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TAMARINDO-EL TAMBO-AMOTAPE-ARENAL-EL TABLAZO	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	99643	5.000,000	Proyecto presentado, no esta Viable, pertenece a gobierno local
2 078599 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MASISEA - CAIMITO - LAGO IMIRIA	2.263.571	708.276	945.087,34	0,00	0,00	1.653.363	73,04%	37443	6.188,908	Provias Rural, verificado
2 088183 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL AQUILLAYOC - TAULLI - LINDERO	123.477	123.475	0,00	0,00	0,00	123.475	100,00%	42072	987,840	Provias Rural
2 088911 REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LOCUTO-CALLEJONES	250.028	86.234	152.488,18	0,00	0,00	238.722	95,48%	19259	941,850	
2 089201 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN JOSE-MASIAPON-PAMPA YANAMAYO	854.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	22002	1.864,800	Provias Rural
2 089203 REHABILITACION DEL CAMINO RURAL MONTERO-CULUGUERO	496.465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	19302	941,850	Provias Rural
2 078600 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MENOR PREFERIDA - SANTA CLARA	193.878	0,00	176.771,88	0,00	0,00	176.772	91,18%	37478	1.902,209	Provias Rural
2 089202 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHOCTAMAL - SECTOR MINAS	124.816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	44409	759,402	
2 089676 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL KM 31.650 (DE LA CARRETERA TINGO A MARIA ) - VELAPATA	61.150	0,00	35.111,37	0,00	0,00	35.111	57,42%	42037	230,908	Provias Rural
2 058111 REHABILITACION DEL CAMINO RURAL UMACUSINRI - LAG. ANGASCOCHA - HUAYLLANI - EMP. CARRETERA PUQUIO	1.624.479	406.697	375.243,49	0,00	0,00	781.940	48,13%	8960	1.543,500	Provias Rural
2 088379 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHANTA ALTA - VISTA ALEGRE - RAMOSCUCHO, TRAMO III: VISTA ALEGRE - CRUCE A BAMBAMARCA Y TRAMO IV: CRUCE A	1.650.869	258.137	1.233.003,03	0,00	0,00	1.491.140	90,32%	81611	1.867,320	
2 088556 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CERRO CANDELA - SAN VICENTE	113.098	109.924	0,00	0,00	0,00	109.924	97,19%	94919	139,971	
2 062196 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL N° 737 MURALLA - OMAS - HUAMPARA	788.480	57.880	98.639,34	0,00	0,00	156.519	19,85%	85374	3.961,813	
2 062195 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LLIPA - AQUILLA - LAMAN - HIGOSNIYOC - SANTIAGO DE QUIRAHUARA	513.669	52.551	0,00	0,00	0,00	52.551	10,23%	85400	1.390,027	

PROYECTO	PIM (A)	EJEC. I TRIMESTRE	EJEC. II TRIMESTRE	EJEC. III TRIMESTRE	EJEC. IV TRIMESTRE	EJEC. ACUM (B)	% AVANCE (B/A)	CÓDIGO SNIP	MONTO DE INVERSIÓN (según viabilidad)	OBSERVACIONES
2 035449 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA TAQUIA - MARIPATA - OPELEL	86.092	51.673	0,00	0,00	0,00	51.673	60,02%	26943	91,713	
2 062199 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN JUAN - SAN JUAN DE YANAC	1.422.520	48.693	58.431,32	0,00	0,00	107.124	7,53%	85381	2,844,457	
2 063131 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUYCA - OCURURO	43.161	34.211	8.649,92	0,00	0,00	42.861	99,30%	68457	401,726	Verificacion de Viabilidad
2 062197 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL N° 737 COAYLLO - MURALLA	923.391	33.074	56.365,34	0,00	0,00	89.440	9,69%	84199	1,905,250	
2 062282 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - TULPO - ANGASMARCA - SANTA CRUZ DE CHUCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA SOLEDAD - HO	37.233	28.952	0,00	0,00	0,00	28.952	77,76%	67802	732,992	
2 085957 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CASERIO BAGAZAN - CASERIO PAÑAZAPA	40.730	21.615	14.090,36	0,00	0,00	35.705	87,66%	83793	129,683	
2 063537 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUERTO POMARA - EL ROBLE - ARENAL ZAPOTAL - SAN JUAN DE DIOS	21.835	18.414	0,00	0,00	0,00	18.414	84,33%	68453	174,688	
2 062198 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 637 ANEXO SANTA ROSA - HUAMATAMBO	32.070	18.191	0,00	0,00	0,00	18.191	56,72%	85378	483,021	
2 085955 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA AGUAS VERDES - PERLA DEL MAYO - EL TRIUNFO	33.576	13.990	14.244,30	0,00	0,00	28.234	84,09%	83839	169,152	
2 063542 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CAJATAMBO-GORGOR	24.239	12.672	6.776,47	0,00	0,00	19.448	80,24%	68746	240,441	
2 063539 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA VISTA ALEGRE - BAJO CEDRON - GUAYAQUIL - SELVA VERDE	12.787	11.508	0,00	0,00	0,00	11.508	90,00%	68470	107,961	
2 087953 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA POMABAMBA -HUANCHAYLLO	36.885	10.218	26.184,36	0,00	0,00	36.403	98,69%	66674	299,192	
2 069822 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA MORECACHI, DISTRITO DE ANAPIA, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO	16.275	8.952	5.696,46	0,00	0,00	14.648	90,00%	72801	157,554	
2 085956 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA YORONGOS - COCATAMBO - LAS VELAS	15.262	8.394	0,00	0,00	0,00	8.394	55,00%	83830	101,491	
2 062285 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SAN LUIS-HIERBA BUENA- CANCHABAMBA-RANRACANCHA-SAN NICOLAS	23.763	7.664	14.995,33	0,00	0,00	22.659	95,35%	66699	226,364	
2 062280 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CHINGAS - LLAMELLIN - HUAYTAYOC - CARHUAZ	16.094	5.748	5.147,46	0,00	0,00	10.895	67,70%	67856	202,982	
2 068953 REHABILITACION TROCHA CARROZABLE SAN JUAN CACHILGON-OGORIZ ., PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	327.525	3.773	155.921,77	0,00	0,00	159.695	48,76%	70263	486,931	
2 063538 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA NUEVA ESPERANZA - LAS CATARATAS (NUMPARQUE)	3.836	3.453	0,00	0,00	0,00	3.453	90,00%	68449	27,994	
2 062279 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SANCHIQUE - ROGODAY - CARPAICO	4.009	3.118	0,00	0,00	0,00	3.118	77,77%	68957	81,809	
2 063544 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA URAMAZA-HUAYLLAPA	4.618	2.534	1.355,29	0,00	0,00	3.890	84,23%	67629	33,066	
2 062284 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ACOCHACA-CABRACANCHA-PALCAS-SAPCHA-RIHUAY	5.364	1.916	2.886,67	0,00	0,00	4.803	89,53%	66701	57,403	
2 069830 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUCARPARQUI, DISTRITO ANAPIA, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO	2.872	1.580	1.005,26	0,00	0,00	2.585	90,00%	72818	57,049	PIP MENOR
2 062283 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUMALLUCAY - HUAMANHUACO	2.682	958	1.341,15	0,00	0,00	2.299	85,72%	67794	33,830	
2 060858 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL NIÑACHAPAMPA-SANTA FE-RITIPATA-PARAS	1.347.011	0,00	915.501,97	0,00	0,00	915.502	67,97%	68458	5,259,416	
2 054837 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LLUSCO - MARCJAHUI	465.947	0,00	224.091,30	0,00	0,00	224.091	48,09%	52591	647,139	
2 088557 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MASISEA - FLOR NACIENTE	555.787	0,00	540.201,46	0,00	0,00	540.201	97,20%	37450	968,083	
2 061130 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R651 (DESvío A POLLO) - POLLO	145.736	0,00	14.745,00	0,00	0,00	14.745	10,12%	75196	325,855	

PROYECTO	PIM (A)	EJEC. I TRIMESTRE	EJEC. II TRIMESTRE	EJEC. III TRIMESTRE	EJEC. IV TRIMESTRE	EJEC. ACUM (B)	% AVANCE (B/A)	CÓDIGO SNIP	MONTO DE INVERSIÓN (según viabilidad)	OBSERVACIONES
2 063546 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CHIMBO-CUTURAPI-QUEÑUANI-CHOQUECHACA-ACARI-IMICATE	60.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	66081	390,042	
2 061126 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP.104 - NAUNAN - CHAGARGOTO - TOMAYRICA	59.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	74140	901,392	
2 085952 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUAMBALPA - CCAYANTO	56.451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	93123	775,764	
2 063540 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MOTUPE (PALO BLANCO) - MARRIPON	45.760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	74457	514,796	
2 061248 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JAYANCA - PROGRESO BAJO	41.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	74526	548,809	
2 061247 REHABILITACION DEL CAMINO TUCUME (PTE. EL PAVO) - POSITOS	37.440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	74492	514,508	
2 062281 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA OTUZCO - JOSE GALVEZ - CUYUNDAY - POLLO - TUPAC AMARU - MUCHAMACA - LLACAHUAN	17.181	0,00	13.362,30	0,00	0,00	13.362	77,77%	67807	338,304	
2 085306 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL AGUAYTIA-NUEVA DELICIA	12.342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	71025	762,974	
2 085983 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA -DELICIANA-CUCAHUASI-PAUCARMARCA- BS.AS	14.418	0,00	13.978,69	0,00	0,00	13.979	96,95%	82609	202,982	
2 063536 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA TAYABAMBA - ONGON	11.981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	67781	405,965	
2 085309 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUIPOCA-SHANANTIA	9.659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	71103	557,303	
2 085307 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ALTO SHAMBILLO-CATARATAS	3.435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	71042	364,901	
<b>SUMATORIA TOTAL</b>	<b>3.108.676.654</b>	<b>476.340.237</b>	<b>3.108.676.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.108.676.654</b>				